

SETMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
WIDER BARCELONA / 26 setmanes																										
01 Treballs previs i Enderrocaments																										
04 Ignifugació i Estructura																										
05 Tancaments primaris																										
06 Divisions i elements interiors primaris																										
07 Proteccions radiològiques																										
08 Acabats interiors Revestiments																										
09 Tancaments secundaris																										
10 Divisions i elements interiors secundaris																										
11 Sanejament																										
12 Xarxa d'aigua freda, calenta i vapor																										
13 Electricitat i enllumenat	TREBALLS DE INSTAL·LACIONS ACOMETIDES DE PLANTA SEGONA ES PODEN AVANÇAR																									
15 Climatització i ventilació																										
16 Instal·lacions audiovisuals i de dades																										
18 Gasos medicinals, buit i aire comprimit																										
19 Protecció contra incendis																										
20 Protecció patrimonial i seguretat																										
21 Equipament fix																										
24 Varis																										
Partides alçades i seguretat i salut	SETMANES 2. TREBALLS SANEJAMENT VERTICAL PLANTA SEGONA														FASE B1 B2 ES PODEN ADELANTAR. AQUESTES SALES ES UTILITZARAN PER RECEPCIÓ PROVISIONAL I RECEPCIÓ EN FASE A3 + B3 + B4 SETMANA DE INTERGRACIÓ ZONA B1 A RECOVERY											
	FASE ZONA A1 + A2														FASE ZONA B1 + B2				FASE ZONA A3 + A4 + B3 + B4 + B5						FASE ZONA B6 + B7	
Ex. Mat. Setmanal obra civil	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02	17126,02
Ex. Mat. Acumulat obra civil	17126,02	34252,04	51378,06	68504,08	85630,10	102756,12	118882,14	137008,16	154134,18	171260,20	188386,22	205512,24	222638,26	239764,28	256890,30	274016,32	291142,34	308268,36	325394,38	342520,40	359646,42	376772,44	393898,46	411024,48	428150,50	445276,50
Ex. Mat. Setmanal instal·lacions	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13	13793,13
Ex. Mat. Acumulat instal·lacions	13793,13	27586,26	41379,39	55172,52	68965,65	82758,78	96551,91	110345,04	124138,17	137931,30	151724,43	165517,56	179310,69	193103,82	206896,95	220690,08	234483,21	248276,34	262069,47	275862,60	289655,73	303448,86	317241,99	331035,12	344828,25	358621,39
Percentatge acumulat	3,85	7,69	11,54	15,39	19,24	23,09	26,94	30,79	34,64	38,49	42,34	46,19	50,04	53,89	57,74	61,59	65,44	69,29	73,14	76,99	80,84	84,69	88,54	92,39	96,24	100,00